



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

ที่ นฐ ๗๔๓๐๑/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

๑. ต้นเรื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้มีมติให้ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ๒ ครั้งต่อปี ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

๓. ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ การติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนท้องถิ่น โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารเสนอผลการติดตามฯ ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนทราบ อย่างน้อยปีละ๑ ครั้ง ภายในเดือนภายในธันวาคมของทุกปี นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นายณัฐ พรรณพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ การติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นเป็นอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนท้องถิ่น โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานผลการ ติดตามและประเมินผลพัฒนาฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารเสนอผลการติดตามฯ ต่อสภา ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนทราบ อย่างน้อยปีละ๑ ครั้ง ภายในเดือน ภายใต้นวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ได้มีมติให้ ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ๒ ครั้งต่อปี ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งน้อย จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงมาประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายณัฐ พรรณพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี2564
ครั้งที่ 1 /2564 (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

-

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.ให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบล

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสาธารณสุข

1.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 3,644,500 บาท

2.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 12,000 บาท

3.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ 643,600 บาท

4.โครงการกำจัดขยะและนำขยะกลับมาใช้ใหม่ งบประมาณ 191,596.50 บาท

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีตสายบ้านนายประสาน แก้วหงษ์ทอง หมู่ที่ 1
งบประมาณ 436,000 บาท

2.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีตโดยปูทับผิวจราจรเดิม บริเวณเลียบบคลองชลประทาน 5 ซ้าย หมู่ที่ 1
งบประมาณ 472,000 บาท

3.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ซอยวินัย หมู่ที่ 2 งบประมาณ 333,000 บาท

4.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีตโดยปูทับผิวจราจรเดิม บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ศรีพัฒนาพร หมู่ที่ 4
งบประมาณ 333,000 บาท

5.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายบ้านนางลักขณา เขียวพระอินทร์ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 185,000 บาท

6.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีตโดยปูทับผิวจราจรเดิม บริเวณซอยทุ่งน้อย ซอย 1 หมู่ที่ 5
งบประมาณ 498,000 บาท

7.ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก สายบ้านนางสงวน ใจบุญ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 106,000 บาท

8.ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก สายบ้านนางจิววรรณ มีปิ่น หมู่ที่ 5 งบประมาณ 38,900 บาท

9.ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก สายบ้านนางส้มอ้อม ส้มแอม หมู่ที่ 5 งบประมาณ 170,000 บาท

10.วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ซอยพ่อบุณซ่าง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 466,000 บาท

11.วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ซอยหนองจอก ซอย 2 หมู่ที่ 4 งบประมาณ 490,000 บาท

12.วางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายพิระพงษ์ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 497,000 บาท

13.วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ซอยทุ่งใหญ่ ซอย8 หมู่ที่ 6 งบประมาณ 261,000 บาท

14.โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า งบประมาณ 317,561 บาท

15.โครงการเจาะบ่อบาดาล ขุดติดตั้งมิเตอร์ งบประมาณ 3,000 บาท

16.โครงการซ่อมแซมระบบประปา งบประมาณ 314,300 บาท

17.โครงการขยายเขตและปรับปรุงระบบประปา งบประมาณ 128,000 บาท

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

-

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
1.การพัฒนาด้านการเกษตร	9	-	0
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	15	1	6.66
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและ สาธารณสุข	12	4	33.33
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและบริการสาธารณะ	25	17	68.00
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	10	-	0
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	2	-	0
รวม	74	21	28.37

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

1.1 ส่งเสริมแหล่งข้อมูลความรู้และการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	20,000		/
2	สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร	10,000		/

1.2 ส่งเสริมการตลาดใช้สารเคมีต่อพืชและสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภค

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	ส่งเสริมให้ความรู้การใช้สารเคมีกับพืชและการเลี้ยงสุกร	20,000		/
2	จัดหาวัตถุดิบราคาถูก	10,000		/
3	ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรและวิถีชีวิตแบบพอเพียง	10,000		/

1.3 จัดให้มีน้ำเพื่อการเกษตรและระบายน้ำท่วม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	ขุดลอกคลองไส้ไก่และวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1-7	150,000		/

1.4 จัดการสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	อบรมการบำบัดน้ำเสีย	10,000		/
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์	20,000		/

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.1 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและส่งเสริมสุขเด็กนักเรียนปฐมวัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	สนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รร.บ้านลำท่าโพ รร.บ้านทุ่งน้อย	120,000		/
2	จัดหาสื่อการเรียนการสอน รร.บ้านลำท่าโพและ รร.บ้านทุ่งน้อย	10,000		/
3	สนับสนุนครู รร.บ้านลำท่าโพและรร.บ้านทุ่งน้อย	219,360		/
4	ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน รร.บ้านลำท่าโพและ รร.บ้านทุ่งน้อย	40,000		/
5	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านลำท่าโพและ รร.บ้านทุ่งน้อย	628,000		/
6	ให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบล	-	/	

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กก่อนวัยเรียน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	110,000	/	
2	อาหารเสริมนมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	500,000	/	
3	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	120,000		/

2.3 ส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีและวันสำคัญต่างๆ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	จัดงานวันสำคัญต่างๆ	100,000		/
2	ส่งเสริมกิจกรรมและงานประเพณี	30,000		/
3	จัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาแข่งขัน	40,000		/
4	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	40,000	/	

5	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา	100,000	/	
6	ส่งเสริมปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000		/

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสาธารณสุข

3.1 ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	ส่งเสริมสุขภาพประชาชน	80,000		/
2	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,644,500	/	
3	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	/	
4	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	643,600	/	
5	จัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	30,000		/
6	ส่งเสริมสุขภาพชุมชน	80,000		/

3.2 การป้องกันโรคและสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	กำจัดขยะและนำขยะกลับมาใช้ใหม่	191,596.50	/	
2	ป้องกันและควบคุมโรค	150,000		
3	ค่าสนับสนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)	70,000		/
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรค รพ.สต. ทุ่งน้อย	10,000		/

3.3 การป้องกันยาเสพติด สาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	สนับสนุนกิจการของ อปพร.	50,000		/
2	สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด อ.เมือง	50,000		/
3	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,000		/

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ (ก่อสร้างถนน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีตสายบ้านนายประสาน แก้วหงษ์ทอง หมู่ที่ 1	436,000	/	
2	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีตโดยปูทับผิวจราจรเดิม บริเวณเลียบบคลองชลประทาน 5 ซ้าย หมู่ที่ 1	472,000	/	
3	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ซอยวินัย หมู่ที่ 2	333,000	/	
4	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีตโดยปูทับผิวจราจรเดิม บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ศรีพัฒนาพร หมู่ที่ 4	333,000	/	
5	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายบ้านนางลักขณา เขียวพระอินทร์ หมู่ที่ 5	185,000	/	
6	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีตโดยปูทับผิวจราจรเดิม บริเวณซอยทุ่งน้อย ซอย 1 หมู่ที่ 5	498,000	/	
7	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก สายบ้านนางสงวน ใจบุญ หมู่ที่ 1	106,000	/	
8	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก สายบ้านนางจิรวรรณ มีปิ่น หมู่ที่ 5	38,900	/	
9	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก สายบ้านนางส้มอ้อม ส้มอ้อม หมู่ที่ 5	170,000	/	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

4.2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
10	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ซอยพ่อขุนช้าง หมู่ที่ 1 ง	466,000	/	
11	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ซอยหนองจอก ซอย 2 หมู่ที่ 4	490,000	/	
12	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายพีระพงษ์ หมู่ที่ 5	497,000	/	
13	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ซอยทุ่งใหญ่ ซอย 8 หมู่ที่ 6 งบประมาณ บาท	261,000	/	

4.3 ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและพัฒนาระบบจราจร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมโดยลงหินลูกรังคลุกลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและคสล.หมู่ที่ 1-7	1,000,000		/
2	ติดตั้งไฟจราจร/เครื่องหมายจราจร/ป้ายบอกทาง	100,000		/

4.4 บริการสาธารณะ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	จ้างแรงงานกำจัดวัชพืชสองข้างทาง หมู่ที่ 1-7	70,000		/

4.5 ซ่อมแซม ขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้าและเจาะบ่อบาดาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	ซ่อมแซมระบบประปา	500,000	/	
2	ขยายเขตและปรับปรุงระบบประปา	700,000	/	
3	เจาะบ่อบาดาล	1,000,000		/
4	ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน	12,000,000		/
5	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	100,000	/	

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	จัดทำประชาคม	20,000		/
2	อบต.พบปะประชาชน	20,000		/

5.2 ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี

ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งระดับผู้บริหารและพนักงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ อปท.ให้สำนักงานท้องถิ่นนครปฐม	5,000	/	
2	สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร อ.เมือง	30,000		/
3	สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.	25,000		/
4	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	400,000		/

5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกพนักงานและลูกจ้างมีความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	อบรมและศึกษาดูงาน	400,000		/
2	ส่งเสริมให้พนักงานหรือคณะผู้บริหารไปประชุม อบรม และสัมมนา	100,000		/
3	ทุนการศึกษา	120,000		/

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

6.1พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	จัดฝึกอบรมอาชีพ/สอนอาชีพเสริม	20,000		/
2	สนับสนุนส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมของกลุ่มสตรี	50,000		/