



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

ที่ นฐ ๗๔๓๐๑/-

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

๑. ต้นเรื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้มีมติให้ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ๒ ครั้งต่อปี ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

๓. ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ การติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนท้องถิ่น โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารเสนอผลการติดตามฯ ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนทราบ อย่างน้อยปีละ๑ ครั้ง ภายในเดือนภายในธันวาคมของทุกปี นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นายณัฐ พรรณพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ การติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นเป็นอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารเสนอผลการติดตามฯ ต่อสภา ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนทราบ อย่างน้อยปีละ๑ ครั้ง ภายในเดือน ภายในธันวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ได้มีมติให้ ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ๒ ครั้งต่อปี ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งน้อย จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงมาประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายณัฐ พรรณพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

- 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จ้างเครื่องจักรปรับปรุง ภูมิทัศน์คลองระบายน้ำ 1ซ้ายเจดีย์บูชา หมู่ 3,4 และ 5 งบประมาณ 495,000 บาท
- 2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทาง งบประมาณ 120,000 บาท
- 3.โครงการกำจัดวัชพืชในคลองสาธารณะ จ้างเหมาเครื่องจักรนำวัชพืชขึ้นจากคลองสาธารณะ งบประมาณ 350,000 บาท
4. โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่และวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1-7 งบประมาณ 150,000 บาท

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน งบประมาณ 10,000 บาท
 - 5.1 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
 - 5.2 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
2. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน งบประมาณ 12,000 บาท
 - 6.1 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
 - 6.2 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
3. โครงการสนับสนุนครู งบประมาณ 219,360 บาท
 - 7.1 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
 - 7.2 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
4. โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน งบประมาณ 40,000 บาท
 - 8.1 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
 - 8.2 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
5. โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน งบประมาณ 684,000 บาท
 - 9.1 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
 - 9.2 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

6.โครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบล งบประมาณ 9,416 บาท

7.โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 112,500 บาท

8.โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 392,821 บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสาธารณสุข

- 1.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 6,690,500 บาท
- 2.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 22,500 บาท
- 3.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ 1,130,400 บาท
- 4.โครงการค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ งบประมาณ 300,000.50 บาท
- 5.โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอย งบประมาณ 260,000 บาท

- 6.โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ งบประมาณ 14,000 บาท
- 7.โครงการงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณ 140,000 บาท
- 8.โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค งบประมาณ 4,000 บาท
- 9.โครงการสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 40,000 บาท

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

- 1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายวินัย อ่อนสด หมู่ที่ 1
งบประมาณ 348,000 บาท
- 2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางเกษร แต่งจันต่อจากถนนเดิม หมู่ที่ 1
งบประมาณ 403,000 บาท
- 3.โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยปูยางทับผิวจราจรเดิม สายลาดสะแก หมู่ที่ 2
งบประมาณ 474,000 บาท
- 4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางมณีรัตน์ เลี้ยวเครือ หมู่ที่ 3
งบประมาณ 224,000บาท
- 5.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยปูทับผิวจราจรเดิม สายศาลาธรรม หมู่ที่ 4
งบประมาณ 473,000บาท
- 6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายศรีเวียง ตาทอง หมู่ที่ 5
งบประมาณ 461,000 บาท
- 7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเสนาะ ฮวดเขียวชาญ หมู่ที่ 5
งบประมาณ 113,800 บาท
- 8.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยสะพานขาว ซอย 1 หมู่ที่ 6
งบประมาณ 252,900 บาท
- 9.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางวันเพ็ญ พ่วงสมจิตร์ หมู่ที่ 6
งบประมาณ 126,000 บาท
- 10.โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางภรณ์ฐ อินทร์กลาง หมู่ที่ 7
งบประมาณ 139,000 บาท
- 11.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายบุญรอด โตเร็ว หมู่ที่ 7
งบประมาณ 149,800 บาท
- 12.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายฉลอง ผาสุกตรี หมู่ที่ 7
งบประมาณ 167,000 บาท

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563

- 1.โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยปูยางทับผิวจราจรเดิม บริเวณเลียบบคลองชลประทาน 5 ซ้าย หมู่ที่ 1 งบประมาณ 474,000 บาท
- 2.โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายประสาน แก้วหงษ์ทอง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 437,000 บาท
- 3.โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวินัย หมู่ที่ 2 งบประมาณ 334,000 บาท
- 4.โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองจอก ซอย 2 หมู่ที่ 4 งบประมาณ 450,000 บาท
- 5.โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยปูยางทับผิวจราจรเดิม บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ศรีพัฒนาพร หมู่ที่ 4 งบประมาณ 334,000 บาท
- 6.โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางลักขณา เขียวพระอินทร์ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 186,000 บาท
- 7.โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยปูยางทับผิวจราจรเดิม บริเวณซอยทุ่งน้อย ซอย 1 หมู่ที่ 5 งบประมาณ 499,900 บาท
- 8.โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยปูยางทับผิวจราจรเดิม บริเวณเลียบบคลองชลประทาน 5 ซ้าย หมู่ที่ 6 งบประมาณ 474,000 บาท
- 9.โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางนงเยาว์ ใจเยือกเย็น หมู่ที่ 6 งบประมาณ 335,000 บาท
- 10.โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยปูยางทับผิวจราจรเดิม บริเวณซอยทุ่งใหญ่ ซอย 8 หมู่ที่ 6 งบประมาณ 223,800 บาท
- 11.โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทานฝั่งบ้านนายสมหวัง ฉุยฉาย หมู่ที่ 7 งบประมาณ 175,000 บาท

ค่าซ่อมแซมถนน

- 1.โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินลูกรังคลุก สายบ้านนายสงวน ใจบุญ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 107,000 บาท
- 2.โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินลูกรังคลุก สายบ้านนางส้มอ้อม ส้มเฒ่า หมู่ที่ 5 งบประมาณ 172,000 บาท
- 3.โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินลูกรังคลุก สายบ้านนางจิวรรณ มีปิ่น หมู่ที่ 5 งบประมาณ 38,900 บาท-4-

ค่าวางท่อระบายน้ำ

- 1.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ่อตกปลาวิมานดิน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 413,000 บาท
- 2.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายพรศักดิ์ เกษรบัว หมู่ที่ 3 งบประมาณ 488,000 บาท

- 3.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ซอยพ้อขุนช้าง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 466,000 บาท
- 4.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณคลองไส้ไก่ข้างโรงงานลูกชิ้น หมู่ที่ 2 งบประมาณ 416,000 บาท
- 5.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ตามแนวถนนลาดสะแก-หนองจอก หมู่ที่ 3 งบประมาณ 229,000 บาท
- 6.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ซอยหนองจอก ซอย 2 หมู่ที่ 4 งบประมาณ 490,000 บาท
- 7.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายพีระพงษ์ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 497,000 บาท
- 8.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ซอยทุ่งใหญ่ ซอย 8 หมู่ที่ 6 งบประมาณ 261,800 บาท

ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตระบบประปา

- 1.โครงการวางท่อประปา บริเวณบ้านนายสมภพ ทรัพย์สิทธิพงศ์ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 125,000 บาท
- 2.โครงการวางท่อประปา บริเวณบ้านซอยทุ่งใหญ่ ซอย 5 หมู่ที่ 5 งบประมาณ 138,700 บาท
- 3.โครงการวางท่อประปา บริเวณเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 งบประมาณ 235,000 บาท
- 4.โครงการวางท่อประปา บริเวณเลียบบถนนลำท่าโพ สาย 1 หมู่ที่ 7 งบประมาณ 436,900 บาท
- 5.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 250 เมตร หมู่ที่ 5 งบประมาณ 497,000 บาท

ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

- 1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 งบประมาณ
- 2.โครงการจ้างเครื่องจักรตักถมดินคันทาง หมู่ที่ 6 งบประมาณ 40,000 บาท
- 3.โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเข้าบ่อประปาผิวดิน หมู่ 7 งบประมาณ 92,000 บาท
- 4.โครงการติดตั้งไฟจราจร/เครื่องหมายจราจร/ป้ายบอกทาง งบประมาณ 103,000 บาท
(ติดตั้งหลักนำทางยางพารา)
- 5.โครงการจัดทำป้ายบอกเส้นทาง งบประมาณ 420,000 บาท
- 6.โครงการจ้างแรงงานกำจัดวัชพืชสองข้างทาง หมู่ที่ 1-7 งบประมาณ 49,000 บาท

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

- 1.โครงการจัดทำประชาคม งบประมาณ 20,000 บาท
- 2.โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ อบต.ให้สำนักงาน
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม งบประมาณ 5,000 บาท
- 3.โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต. งบประมาณ 25,000 บาท
- 4.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณ 400,000 บาท
- 5.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน งบประมาณ 400,000 บาท
- 6.โครงการส่งเสริมให้พนักงานหรือคณะผู้บริหารไปประชุม อบรมและสัมมนา
งบประมาณ 100,000 บาท
- 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- 1.โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมของกลุ่มสตรี งบประมาณ 50,000 บาท

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
1.การพัฒนาด้านการเกษตร	9	4	44.44
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	15	8	53.33
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและ สาธารณสุข	12	8	75
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและบริการสาธารณสุข	25	24	96
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	10	6	60
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	2	1	50
รวม	73	51	69.86

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

1.1 ส่งเสริมแหล่งข้อมูลความรู้และการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	20,000		/
2	สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร	10,000		/

1.2 ส่งเสริมการตลาดใช้สารเคมีต่อพืชและสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภค

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	ส่งเสริมให้ความรู้การใช้สารเคมีกับพืชและการเลี้ยงสุกร	20,000		/
2	จัดหาวัตถุดิบราคาถูก	10,000		/
3	ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรและวิถีชีวิตแบบพอเพียง	10,000		/

1.3 จัดให้มีน้ำเพื่อการเกษตรและระบายน้ำท่วม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	ขุดลอกคลองไส้ไก่และวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1-7	150,000	/	

1.4 จัดการสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์ จ้างเครื่องจักรปรับปรุง ภูมิทัศน์คลองระบายน้ำ 1 ซ้ายเจดีย์บูชา หมู่ 3,4 และ 5	495,000	/	
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทาง	120,000	/	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.1 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและส่งเสริมสุขเด็กนักเรียนปฐมวัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	สนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รร.บ้านลำท่าโพ รร.บ้านทุ่งน้อย	120,000	/	
2	จัดหาสื่อการเรียนการสอน รร.บ้านลำท่าโพและ รร.บ้านทุ่งน้อย	10,000	/	
3	สนับสนุนครู รร.บ้านลำท่าโพและรร.บ้านทุ่งน้อย	219,360	/	
4	ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน รร.บ้านลำท่าโพและ รร.บ้านทุ่งน้อย	40,000	/	
5	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านลำท่าโพและ รร.บ้านทุ่งน้อย	628,000	/	
6	ให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบล	-	/	

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กก่อนวัยเรียน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	110,000	/	
2	อาหารเสริมนมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	500,000	/	
3	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	120,000		/

2.3 ส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีและวันสำคัญต่างๆ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	จัดงานวันสำคัญต่างๆ	100,000	/	
2	ส่งเสริมกิจกรรมและงานประเพณี	30,000	/	
3	จัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาแข่งขัน	40,000	/	/
4	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	40,000	/	
5	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา	100,000	/	
6	ส่งเสริมปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000	/	/

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสาธารณสุข

3.1 ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	ส่งเสริมสุขภาพประชาชน	80,000	/	
2	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,644,500	/	
3	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	/	
4	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	643,600	/	
5	จัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	30,000		
6	ส่งเสริมสุขภาพชุมชน	80,000	/	

3.2 การป้องกันโรคและสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	กำจัดขยะและนำขยะกลับมาใช้ใหม่	191,596.50	/	
2	ป้องกันและควบคุมโรค	150,000	/	
3	ค่าสนับสนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)	70,000	/	
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรค รพ.สต. ทุ่งน้อย	10,000	/	

3.3 การป้องกันยาเสพติด สาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	สนับสนุนกิจการของ อปพร.	50,000	/	/
2	สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด อ.เมือง	50,000	/	
3	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,000	/	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ (ก่อสร้างถนน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายวินัย อ่อนสต หมู่ที่ 1	348,000	/	
2	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางเกษร แต่งจั่นต่อจากถนนเดิม หมู่ที่ 1	403,000	/	
3	ก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยปูยางทับผิวจราจรเดิม สายลาดสะแก หมู่ที่ 2	474,000	/	
4	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางมณีรัตน์ เลี้ยวเครือ หมู่ที่ 3	224,000	/	
5	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยปูทับผิวจราจรเดิม สายศาลาธรรม หมู่ที่ 4	473,000	/	
6	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายศรีเวียง ตาทอง หมู่ที่ 5	461,000	/	
7	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเสนาะ ฮวดเขียวชาญ หมู่ที่ 5	113,800	/	
8	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสะพานขาว ซอย 1 หมู่ที่ 6	252,900	/	
9	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางวันเพ็ญ พวงสมจิตต์ หมู่ที่ 6	126,000	/	
10	ก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางกรณัฐ อินทร์กงลาด หมู่ที่ 7	139,000	/	
11	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายบุญรอด โตเร็ว หมู่ที่ 7	149,800	/	
12	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายฉลอง ผาสุกตรี หมู่ที่ 7	167,000	/	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

4.2 ก่อสร้างวางระบายน้ำ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ่อดกปลาวิมานดิน หมู่ที่ 2	413,000	/	

2	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายพรศักดิ์ เกษรบัว หมู่ที่ 3	488,000	/	
3	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ซอยพ่อขุนช้าง หมู่ที่ 1	466,000	/	
4	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณคลองไส้ไก่ข้าง โรงงานลูกชิ้น หมู่ที่ 2	416,000	/	
5	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ตามแนวถนนลาดสะแก-หนองจอก หมู่ที่ 3 งบประมาณ บาท	229,000	/	
6	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ซอยหนองจอก ซอย 2 หมู่ที่ 4 งบประมาณ บาท	490,000	/	
7	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายพีระพงษ์ หมู่ที่ 5	497,000	/	
8	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ซอยทุ่งใหญ่ ซอย 8 หมู่ที่ 6	261,800	/	

4.3 ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและพัฒนาระบบจราจร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมโดยลงหินลูกรังคลุกลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและคสล.หมู่ที่ 1-7	1,000,000	/	
2	ติดตั้งไฟจราจร/เครื่องหมายจราจร/ป้ายบอกทาง	100,000	/	

4.4 บริการสาธารณะ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	จ้างแรงงานกำจัดวัชพืชสองข้างทาง หมู่ที่ 1-7	70,000	/	

4.5 ซ่อมแซม ขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้าและเจาะบ่อบาดาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	ซ่อมแซมระบบประปา	500,000	/	
2	ขยายเขตและปรับปรุงระบบประปา	700,000	/	
3	เจาะบ่อบาดาล	1,000,000	/	
4	ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน	12,000,000	/	
5	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	100,000	/	

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	จัดทำประชาคม	20,000		/
2	อบต.พบปะประชาชน	20,000		/

5.2 ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี

ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งระดับผู้บริหารและพนักงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของอปท.ให้สำนักงานท้องถิ่นนครปฐม	5,000	/	
2	สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร อ.เมือง	30,000	/	
3	สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.	25,000	/	
4	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	400,000	/	

5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกาพนักงานและลูกจ้างมีความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	อบรมและศึกษาดูงาน	400,000		/
2	ส่งเสริมให้พนักงานหรือคณะผู้บริหารไปประชุม อบรม และสัมมนา	100,000	/	
3	ทุนการศึกษา	120,000		/

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

6.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	จัดฝึกอบรมอาชีพ/สอนอาชีพเสริม	20,000		/
2	สนับสนุนส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมของกลุ่มสตรี	50,000	/	